

Nom du client : _____

de série HK : _____

VÉRIFIER CHACUN DE CES ITEMS AVANT DE QUITTER LE CHANTIER

SCELLEMENT DES RÉSERVOIRS ET DES CHEMINÉES :

- Les réservoirs ont été scellés;
- La cheminée d'aération est orientée correctement en suivant les autocollants;
- Si des rallonges supplémentaires sont requises, elles ont été scellées au besoin.

HAUTEUR DES CHEMINÉES ET COUVERCLES :

- Les couvercles sont accessibles et légèrement plus haut que le niveau du sol;
- Si la hauteur de cheminées excède 600mm (24"), des extensions de conduites (disponibles chez les distributeurs) ont été posées et la pompe à air a été remontée pour faciliter son accès;
- Les couvercles ont été sécurisés pour éviter l'accès et les accidents.

KIT ÉLECTRIQUE ET BRANCHEMENTS :

- La barre de diffusion d'air est adossée au mur droit tel que sur les collants;
- Le fil de la pompe de recirculation et l'union dévissable de la conduite d'aération ont été passés dans l'orifice de la plaque jaune;
- Le tapis de caoutchouc recouvre l'orifice de la plaque jaune et est tenu par les pattes de la pompe à air;
- La pompe à air est positionnée au bon endroit tel qu'indiqué sur le collant;
- L'union dévissable près de la pompe à air est bien serrée;
- Le TÉ de passage des fils a été inséré entre les 2 cheminées de 150mm (6") et est bien inséré dans l'Uniseal (une goutte de savon peut aider);
- Le butyle 3/8" fourni par Enviro-STEP a été mis sur le joint de la cheminée d'aération et les 8 vis fournies ont été posées;
- Les branchements de la pompe à air et de recirculation sont faits;
- Les branchements de la flotte de haut niveau et l'alarme de pression sont faits.

PANNEAU DE CONTRÔLE :

- Le panneau de contrôle est situé à l'extérieur et accessible pour l'entretien;
- L'interrupteur du panneau HYDRO-KINETIC (801-P) est à « ON ».

INFORMATIONS AU PROPRIÉTAIRE ET REMPLISSAGE DES RÉSERVOIRS :

- Les réservoirs sont remplis d'eau claire ou le propriétaire a été avisé de le faire;
- La pochette de document a été remise au propriétaire et la nécessité de retourner l'entente d'entretien a été mentionnée;
- Si les raccordements électriques ne sont pas complétés, le propriétaire est avisé de mettre le ou les disjoncteurs à « ON » après le branchement;
- Des informations sur système et la mise en service ont été données.

CETTE LISTE DE VÉRIFICATION A ÉTÉ REMPLIE, DATÉE, SIGNÉE ET REMISE AU CLIENT

Signature de l'installateur : _____

Date : _____